

AKCINĖ BENDROVĖ  
KLAIPĖDOS ENERGIJA



AB „KLAIPĖDOS ENERGIJA“ ŠILUMOS TINKLŲ REMONTO IR REKONSTRUKCIJOS KLAIPĖDOS MIESTUI  
PLANAS-GRAFIKAS 2023 M.

Eil. Nr.	Remontuojamo objekto pavadinimas	MĖNESIAI												Vykdytojas	Trumpas remonto darbų aprašymas	Pastaba	
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12				
1.	Termofikacinio vandens trasų hidrauliniai bandymai (VI etapai)					08-10 <input type="checkbox"/> 15-17 <input type="checkbox"/> 22-24 <input type="checkbox"/>	05-07 <input type="checkbox"/> 19-21 <input type="checkbox"/>	03-05 <input type="checkbox"/>							KŠTR	I-as etapas iš E-1 IŠ  II-as etapas iš KRK 1P  III-as etapas iš KRK 6P, 3P, 2Š,3Š,4Š  IV-as etapas iš KRK 2P iki 2P-39, 4P-14  V-as etapas iš 2P-52 2P nuo 2P-39 iki 2P-52  VI-as etapas iš KRK 4P iki 2P-52	
2.	I-a Šiaurinė Magistralinė trasa(1Š)					22-26 <input type="checkbox"/> 26 <input checked="" type="checkbox"/>									KŠTR Ūkio būdu	Planinis remontas. Remontas: Kamery 1Š-10a ir 1Š-11 išleidėjus prijungti prie drenažo linijos.	
3.	II-a Šiaurinė magistralinė trasa (2Š)						05-09 <input type="checkbox"/>								KŠTR	Planinis remontas. Sklendžių keitimas: 2Š-30B (1,2) Ø400mm	
4.	III-a Šiaurinė magistralinė trasa (3Š)						05-09 <input type="checkbox"/>								KŠTR	Planinis remontas.	
5.	IV-a Šiaurinė magistralinė trasa (4Š)						05-09 <input type="checkbox"/> 08-09 <input checked="" type="checkbox"/>								KŠTR Ūkio būdu	Planinis remontas. Sklendžių keitimas 4Š-1 (1,2) Ø150mm 4Š-1 (3,4) Ø100mm 4Š-2 įvirinti manometrinius vent. 4vnt.	

		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12			
6	I-a Pietinė magistralinė trasa (1P)					08-12 <input type="checkbox"/>								KŠTR Ūkio būdu	Planinis remontas. <b>1.Sklendžių keitimas:</b> 1P-25 (3,4) Ø250mm <b>2.Išpjauti d1,d2 kam.1P-7.</b>	
7	VI-a Pietinė magistralinė trasa (6P)					10 <input type="checkbox"/>	30 <input type="checkbox"/>	03-07 <input type="checkbox"/>						KŠTR Ranga	Planinis remontas. <b>Magistralės rekonstrukcija:</b> Nuo 6P-15 iki Elektrinės kolektorinės Danės g. DN600mm, L - 430m	
8	II-a Pietinė magistralinė trasa (2P)						19-23 <input type="checkbox"/>							KŠTR Ūkio būdu	Planinis remontas <b>Sklendžių keitimas</b> Kam. 2P-33 (n3, n4)	
9	III-a Pietinė magistralinė trasa(3P)						05-09 <input type="checkbox"/>							KŠTR	Planinis remontas.	
10	IV-a Pietinė magistralinė trasa (4P)							03-07 <input type="checkbox"/>						KŠTR Ūkio būdu	Planinis remontas <b>Sklendžių keitimas</b> Kam. 4P-17(1,2) Ø150mm	
11	V-a Pietinė magistralinė trasa (5P)							03-07 <input type="checkbox"/>						KŠTR	Planinis remontas	
12	Kolektorinė RK-1,RK-2						05-09 <input type="checkbox"/>							KŠTR	Planinis remontas.	
13	Kvartaliniai tinklai iš kv. 1Š-1A,1Š-2,1Š-3						02 <input type="checkbox"/>							KŠTR	Planinis remontas.	
14	Kv. iš 1Š-1B						12 <input type="checkbox"/>							KŠTR	Planinis remontas.	
15	Kv. iš 1Š-5, 1Š-6						13-14 <input type="checkbox"/>							KŠTR	Planinis remontas.	
16	Kv. iš 1Š-7						15 <input type="checkbox"/>							KŠTR	Planinis remontas	
17	Kv. iš 1Š-8						19 <input type="checkbox"/>							KŠTR	Planinis remontas	
18	Kv. iš 1Š-10						20 <input type="checkbox"/>							KŠTR	Planinis remontas	
19	Kv. iš 1Š-11						21 <input type="checkbox"/>							KŠTR	Planinis remontas.	
20	Kv. iš 1Š-12, 1Š-12d; 1Š-13						22-23 <input type="checkbox"/>							KŠTR	Planinis remontas.	

		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12		
21	Kv. iš 1Š-14, 1Š-15, 1Š-16.						26-27 □							KŠTR	Planinis remontas.
22	Kv. iš 1Š-17, 1Š-18.						28 □ 26 07 ■							KŠTR Ranga	Planinis remontas. <b>Rekonstrukcija:</b> Nuo J. Janonio g.16 iki J. Janonio g.4, H. Manto g.43. Dn125mm, L-104m; DN100mm, L-87m; DN80mm, L-102m; DN50mm, L-70m.
23	Kv. iš 1Š-19, 1Š-20, 1Š-21.						29-30 □							KŠTR	Planinis remontas.
24	Kv. iš 1Š-22a, 1Š-22b, 1Š-23a							03-04 □						KŠTR	Planinis remontas.
25	Kv. iš 1Š-24							10-11 □						KŠTR	Planinis remontas.
26	Kv. iš 2Š-25, 2Š-26,							12-13 □ 12-14 ■						KŠTR Ūkio būdu	Planinis remontas. <b>Remontas:</b> Tarp 2Š-26-3 ir Šaulių g.19, DN50mm, L- 40m
27	Kv. iš 2Š-27							17 □						KŠTR	Planinis remontas.
28	Kv. iš 2Š-28					22-26 ■ 22 ■		18-19 □						KŠTR Ranga  Ūkio būdu	Planinis remontas. <b>Rekonstrukcija:</b> Nuo Ramioji g.3 iki Ramioji g.9. DN50mm, L - 94m. Nuo Ramioji g.6 iki Ramioji g.12. DN70mm, L - 110m. <b>Sklendžių keitimas:</b> Lietuvininkų a. 7 (1,2) DN80mm
29	Kv. iš 2Š-29, 2Š-29a							20 □						KŠTR	Planinis remontas.

		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12		
30	Kv. iš 2Š-30b; 2Š-31b					24-28 ■		24-25 □						KŠTR Ranga	Planinis remontas. <b>Rekonstrukcija:</b> Nuo 2Š-30b-5 iki 2Š-30b-5-2, Geležinkelio 12 ir iki 2Š-30b-6, 2Š-30b-6-1, H. Manto 75,77. DN80mm, L-184m; DN50mm, L-115m.
31	Kv. iš 2Š-31				24-28 ■			26 □						KŠTR Ūkio būdu	Planinis remontas. <b>Remontas:</b> 1. Tarp B-17 ir Geležinkelio 2a DN-80mm, L-28m 2. Nuo 2Š-31b iki taško „A“ DN-100mm, L-20m.
32	Kv. iš 2Š-33, 2Š-35.							25-26 □						KŠTR	Planinis remontas.
33	Kv. iš K-1, 2Š-2, 2Š-3a							27 □						KŠTR	Planinis remontas.
34	Kv iš 2Š-5; 2Š-6					29 16 ■		31 □						KŠTR Ranga	Planinis remontas. <b>Rekonstrukcija:</b> 1. Nuo 2Š-5 iki 2Š-5-5; DN65mm, L-85m. 2. Nuo 2Š-5 iki Panevėžio g.2 DN200mm, L -117m; DN100mm, L -185m.
35	Kv. iš 2Š-7						07-11 ■	01-02 □						KŠTR Ranga	Planinis remontas. <b>Rekonstrukcija:</b> Nuo 2Š-7 iki Šviesos g.3, DN150mm, L - 50m.
36	Kv. iš 2Š-7-1						12-16 ■	03 □						KŠTR Ranga	Planinis remontas. <b>Rekonstrukcija:</b> Nuo Kretingos g.58 iki Veterinarijos g.29, DN100mm, L-53m; DN70mm, L-28m.
37	Kv. iš 3Š-1, 3Š-3							07-08 □						KŠTR	Planinis remontas.
38	Kv iš 3Š-4							09-10 □						KŠTR	Planinis remontas.

		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12			
39	Kv iš 3Š-9a, 3Š-10, 3Š-11, 3Š-11b								16-17 <input type="checkbox"/>					KŠTR	Planinis remontas.	
40	Kv. iš T-19, 6P-14						19-30 <input type="checkbox"/>		21-22 <input type="checkbox"/>					KŠTR	Planinis remontas. <b>Rekonstrukcija:</b> Nuo 6P-14 iki Mokyklos g.3 ir iki Joniškės g.14. DN125mm, L-29m; DN100mm, L-160m DN50mm, L-9m.	
41	Kv. iš 1P-0, 1P-2, 1P-2a								23 <input type="checkbox"/>					KŠTR	Planinis remontas.	
42	Kv. iš 1P-13								24-25 <input type="checkbox"/>					KŠTR	Planinis remontas.	
43	Kv iš 1P-3								28 <input type="checkbox"/>					KŠTR	Planinis remontas.	
44	Kv. iš 1P-3-3								29-30 <input type="checkbox"/>					KŠTR	Planinis remontas.	
45	Kv. iš Tiltų g.29								31-01 <input type="checkbox"/>					KŠTR	Planinis remontas.	
46	Kv. iš 1P-4-5; 1P-4-6; 1P-4-7; 1P-4-7-13a					15-17 <input type="checkbox"/>				04-05 <input type="checkbox"/>				KŠTR Ūkio būdu	Planinis remontas. <b>Remontas:</b> Per pastatą Kepėjų g.17, DN-80mm, L-15m.	
47	Kv. iš 1P-7; 1P-7-10									06 <input type="checkbox"/>				KŠTR Ūkio būdu	Planinis remontas. <b>Sklendžių keitimas:</b> 1P-7-1(skl.1) Ø65/140mm	
48	Kv. iš 1P-7-5; 1P-7-7									07-08 <input type="checkbox"/>				KŠTR Ūkio būdu	Planinis remontas. <b>Sklendžių keitimas:</b> 1P-7-5-2 (1,2) DN100mm	
49	Kv. iš 1P-8; 1P-8-1.									11-12 <input type="checkbox"/>				KŠTR	Planinis remontas.	
50	Kv. iš 1P-9a					15-19 <input type="checkbox"/>				13 <input type="checkbox"/>				KŠTR Ranga	Planinis remontas. <b>Rekonstrukcija:</b> Nuo 1P-9a-3 iki Birutės g.15,19,21. DN100mm, L-172m; DN50mm, L-76m.	

		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12		
51	Kv. iš 1P-11									14 <input type="checkbox"/>				KŠTR	Planinis remontas.
52	Kv. iš 1P-11b									18-19 <input type="checkbox"/>				KŠTR Ūkio būdu	Planinis remontas. <b>Skrendžiu keitimas:</b> 1P-11b-5-1(skl.3) DN150mm; 1P-11b-5-1a(skl.1) DN80mm.
53	Kv. iš 1P-13, 1P-20					22-26 <input type="checkbox"/>				20 <input type="checkbox"/>				KŠTR Ranga	Planinis remontas. <b>Rekonstrukcija:</b> Tarp 1P-19-1 ir Tilžės g.48; 2DN80mm, L-77m
54	Kv. iš 1P-22									21 <input type="checkbox"/>				KŠTR	Planinis remontas.
55	Kv. iš 1P-23									22 <input type="checkbox"/>				KŠTR	Planinis remontas.
56	Kv. iš 1P-24									25 <input type="checkbox"/>				KŠTR	Planinis remontas.
57	Kv. iš 1P-25									26 <input type="checkbox"/>				KŠTR	Planinis remontas.
58	Kv. iš 4Š-1, 4Š-13, 4Š-13a; 3Š-14, 4Š-25a.									27-28 <input type="checkbox"/>				KŠTR Ūkio būdu	Planinis remontas. <b>Skrendžiu keitimas:</b> 4Š-1 (1,2) DN150mm 4Š-1 (3,4) DN100mm
59	Kv. Tauralaukis, Kv . 4Š-7-3; 4Š-7-4; 4Š-7-5							24-28 <input type="checkbox"/>						KŠTR	Hidraulinis bandymas. Planinis remontas.
60	Kv. iš 2P-32					01 <input type="checkbox"/>								KŠTR	Planinis remontas
61	Kv. iš 2P-34					02 <input type="checkbox"/>		17-21 <input type="checkbox"/>						KŠTR Ranga	Planinis remontas <b>Rekonstrukcija:</b> Nuo Debreceno g. 56 iki Debreceno g. 52,54,62 DN150mm, L-40m; DN-80mm, L-92m; DN50mm, L-60m
62	Kv iš 2P-35a,2P-35					03 <input type="checkbox"/>								KŠTR	Planinis remontas.

		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12			
63	Kv. iš 2P-38,2P-37 2P-36-1					04 □		24-28 ■						KŠTR Ranga	Planinis remontas <b>Rekonstrukcija:</b> Nuo Debreceno 84 iki Debreceno 82, 80 DN100mm, L-96m; DN70mm, L-90m.	
64	Kv. iš 2P-39a 2P-39-1						26 □							KŠTR	Planinis remontas	
65	Kv. iš 2P-39-2						27 □							KŠTR	Planinis remontas	
66	Kv. iš 2P-39-3 2P-39-4						28 □							KŠTR	Planinis remontas.	
67	Kv. iš 2P-39-5 2P-39-5-13a							03 □		01-11 ■				KŠTR Ranga	Planinis remontas <b>Rekonstrukcija:</b> Šilumos tinklai nuo kameros 2P-39-5-4-2a iki 2P-36-9, Strėvos 6, 8,10, Minijos 120, 122 DN200/315mm - 350 m; DN100/200mm - 27 m; DN65/140mm - 85 m; DN50/125mm - 54 m;	
68	Kv. iš 2P-39-6							04 □						KŠTR	Planinis remontas.	
69	Kv. 2P-40							10-11 □						KŠTR	Planinis remontas	
70	Kv. iš 2P-42					02-12 ■  08-19 ■		12-13 □						KŠTR Ranga	Planinis remontas <b>Rekonstrukcija</b> 1. Nuo 2P-42-1a iki Taikos 109,111,113,Statybininkų 26,28,30,32 DN100/200mm, L-150m, DN150/250mm, L-40m, DN80/160mm, L-120m. 2. Nuo 2P-42-4 iki Naujakiemio g. 1,9,7, ir iki Statybininkų g. 20,18,4,8 DN150mm, L-55m, DN125mm, L-60m,	

		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12		
															DN100mm, L-45m, DN80mm, L-195m, DN65mm, L-85m.
71	Kv. iš 2P-43							17 □	21-31 ■					KŠTR Ranga	Planinis remontas <b>Rekonstrukcija:</b> Šilumos tinklai tarp kameros 2P-43-1 ir Rambyno 18 DN200mm, L - 343 m DN150mm, L - 128 m DN125mm ,L - 16 m
72	Kv. iš 2P-44					22 ■	05 ■	18-19 □						KŠTR Ranga	Planinis remontas <b>Rekonstrukcija:</b> 3. Šilumos tinklai tarp kameros 2P-44-5 ir Žardininkų 25/27, 29, Reikjaviko 1, 3, 5 DN125mm - 62 m; DN100mm- 70 m; DN80mm - 105 m; DN65mm - 40 m; DN50mm - 11 m;
73	Kv. iš 2P-46							20 □						KŠTR	Planinis remontas
74	Kv. iš 2P-46-1, 2P-46-2, 2P-46-3							27 □						KŠTR	Planinis remontas
75	Kv. iš 2P-46-4-1, 2P-46-4							24 □						KŠTR	Planinis remontas
76	Kv. iš 2P-46-6 2P-46-5							25 □						KŠTR	Planinis remontas
77	Kv. iš 2P-47, 2P-48							26 □						KŠTR	Planinis remontas
78	Kv. iš 2P-52							24 □	27 □ 04 ■ 07-11 ■					KŠTR Ūkio būdu	<b>Remontas:</b> 1. Tarp kam. 2P-53A ir taško "A"; DN300mm; L-50m 2. Tarp taško "A" už kam 2P- 53A ir taško "B" ; DN300mm, L-30m.



		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12			
79	Kv. iš 2P-33-1 2P-33-2, 2P-33-3,4,5								01 <input type="checkbox"/>					KŠTR	Planinis remontas	
80	Kv. iš 2P-33-6, 2P-33-7 2P-33-8								02 <input type="checkbox"/>					KŠTR	Planinis remontas	
81	Kv. iš 2P-33-11,11a Kv.4P-7								03 <input type="checkbox"/>					KŠTR	Planinis remontas	
82	Kv. 2P-33-12,14,15,16, 17,18,19								07 <input type="checkbox"/>					KŠTR	Planinis remontas	
83	Kv. iš 4P-14,4P-14a,4P- 15,4P-16								08 <input type="checkbox"/>					KŠTR	Planinis remontas	
84								17-21 <input type="checkbox"/>						KŠTR Ūkio būdu	<b>Remontas:</b> 1. Tarp I. Simonaitytės g.7 ir 13 DN150mm, L-40m; 2. Tarp 4P-14-2 ir I. Simonaitytės g. 7 DN200mm, L-50m.	
85	Kv. 4P-17, 4P-18, M-11								09 <input type="checkbox"/>					KŠTR	Planinis remontas <b>Sklendžių keitimas:</b> 4P-17 (1,2) DN150mm	
86	Kv. 4P-20a 4P-20b								16-17 <input type="checkbox"/>					KŠTR	Planinis remontas	
87	Kv.4P-21								21 <input type="checkbox"/>					KŠTR	Planinis remontas	
88	Kv. 4P-22								22 <input type="checkbox"/>					KŠTR	Planinis remontas	
89	Kv.4P-24								29 <input type="checkbox"/>					KŠTR	Planinis remontas	
90	Kv. M-9-1, 4P-12									05 <input type="checkbox"/>				KŠTR	Planinis remontas	
91	1P-12-1/2/3/6									06 <input type="checkbox"/>				KŠTR	Planinis remontas	
92	Kv.4P-11-2, M-11-1									07 <input type="checkbox"/>				KŠTR	Planinis remontas	
93	Kv. 3P -1,5-1,5P-6									12 <input type="checkbox"/>				KŠTR	Planinis remontas	

- Planinis remontas
- Rekonstrukcija
- Remontas keičiant vamzdžius

**Rekonstruojamų trasų – 4756 m**

**Remontuojama trasų pakeičiant vamzdžius – 273 m**


Klaipėdos šilumos tinklų rajono  
viršininkas



Arlanas Zubė

SUDERINTA:

Šilumos tiekimo tarnybos vadovas



Darius Zakarauskas