1 priedas

PAKOREGUOTA KLAIPĖDOS M. TERMOFIKACINIO VANDENS ŠILUMOS TINKLŲ REŽIMŲ KORTELĖ 2018 M. NEŠILDYMO SEZONUI

Šilumos tinkle dirbančių šilumos šaltinių pavadinimas	Variantas	KRK			Elektrinė			UAB "Fortum Klaipėda"			UAB "Pramonės energija"			AB "Klaipėdos mediena"			AB "Klaipėdos baldai"			UAB "Miesto energija" LEZ			UAB "Home Group"		
		Slėgis, bar		Vandens kiekis,m^3/h	Slėgis, bar		Vandens kiekis,m^3/h	Slėgis, bar		Vandens kiekis,m^3/h	Slėgis, bar		Vandens kiekis,m^3/h	Slėgis šil.kam.4Š-4 bar		Vandens kiekis,m^3/h	Slėgis, bar		Vandens kiekis,m^3/h	Slėgis, bar		Vandens kiekis,m^3/h	Slėgis, bar		Vandens kiekis,m^3/h
		P_1	P_2	Galia, MW	P_1	P_2	Galia, MW	P_1	P_2	Galia, MW	P_1	P_2	Galia, MW	P_1	P_2	Galia, MW	P_1	P_2	Galia, MW	P_1	P_2	Galia, MW	P_1	P_2	Galia, MW
UAB "Fortum Klaipėda","Miesto energija", "Home Group", AB "Klaipėdos mediena"; "Klaipėdos baldai".	I	-	-	-	-	-	-	5,0	1,5	500 -800	-	-	-	6,5	1,5	30 -130	6,6	2,5	20 - 60	5,7	1,5	20 - 230	5,5	1,7	20 - 40
				-			-			17 - 27			-			1,2 - 4,5			0,7 - 2,2			0,6 - 6,5			0,7 - 1,9
UAB "Fortum Klaipėda", "Pramonės energija", "Miesto energija", AB"Klaipėdos mediena", AB "Klaipėdos baldai" .	II	-	-	-	-	-	-	5,0	1,4	500 - 900	5,2	1,3	200 - 350	6,5	1,5	30 -130	6,6	2,5	20 - 60	5,7	1,5	20 - 230	-	-	-
							-			17 - 27			6 - 12			1,2 - 4,5			0,7 - 2,2			0,6 - 6,5			-
UAB "Fortum Klaipėda", "Home Group", AB "Klaipėdos baldai".	III	-	-	-	-	-	-	5,0	1,1	500 - 1100	-	-	-			-	6,6	2,5	20 - 60	-	-	-	5,5	1,7	20 - 40
				-			-			17 - 27			-			-			0,7 - 2,2			-			0,7 - 1,9
UAB "Fortum Klaipėda", "Pramonės energija", "Miesto energija", AB "Klaipėdos mediena".	IV	-	-	-	-	-	-	5,0	1,2	600 - 900	5,2	1,1	200 - 400	6,5	1,5	60 -130	-	-	-	5,7	1,5	20 - 230	-	-	-
				-			-			20 - 30			6 - 13			1,2 - 4,5			-			0,6 - 6,5			
UAB "Fortum Klaipėda", "Miesto energija", AB "Klaipėdos mediena", "Klaipėdos baldai".	V	-	-	-	-	-	-	5,0	1,2	900 -1300	-	-	-	6,5	1,5	60 - 130	6,6	2,5	20 - 60	5,7	1,5	20 - 230	-	-	-
				-			-			30 - 40			-			2,2 - 4,5			0,7 - 2,2			0,6 - 6,5			-
KRK, AB "Klaipėdos mediena", "Klaipėdos baldai", UAB "Pramonės energija".	VI	5,2	2,0	300 - 550	-	-	-	-	-	-	4,8	1,1	200-400	6,1	1,5	60 - 130	6,0	2,5	20 - 60	-	-	-	-	-	-
				5 - 20			-			-			6 - 13			2,0 - 5,0			0,7 - 2,2			-			-
UAB Fortum Klaipėda"	VII	-	-	-	-	-	-	5,5	1,1	900-1500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-			-			29 - 45			-			-			-			-			-
KRK, UAB "Pramonės energija", "Home Group", AB "Klaipėdos mediena", "Klaipėdos baldai".	VIII	5,2	2,0	300 - 550	-	-	-	-	-	-	4,8	1,1	200 - 350	6,1	1,5	30 - 130	6,0	2,5	20 - 60	-	-	-	5,3	1,7	20 - 40
				5 - 20			-			-			6 - 12			2,2 - 4,5			0,7 - 2,0			-			0,7 - 1,9
KRK, UAB "Home Group", "Miesto energija"	IX	5,2	2,0	300 - 550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,2	1,5	20 - 230	5,3	1,7	20 - 40
				5 - 20			-			-			-			-			-			0,6 - 6,5			0,7 - 1,9
Elektrinė, AB "Klaipėdos mediena","Klaipėdos baldai", UAB "Pramonės energija".	X	-	-	-	5,5	2,5	200 - 500	-	-	-	4,6	1,1	200 - 350	6,0	1,5	30 - 130	5,9	2,5	20 - 60	-	-	-	-	-	-
				-			8 - 20			-			6 - 12			2,2 - 4,5			0,7 - 2,0			-			-
Elektrinė	XI				5,5	2,5	900-1500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							29 - 45			-			-			-			-			-			-

PASTABOS. 1. Leidžiami slėgio nukrypimai: $P_1 = \pm$ 5 % , $P_2 = \pm$ 0,5 bar.

2. Dirbant variantais Nr. I; II; IV;V; VI; VIII; IX; X paduodama termofikacinio vandens temperatūra T_1 = 71 °C; dirbant variantais Nr.III; VII ir XI paduodama termofikac. vandens t-ra T_1 = 73 °C.

3. Dirbant visais variantais kiekvieną sekmadienį nuo 15 ^{oo} val. iki 20 ^{oo} val., paduodama termofikacinio vandens temperatūra T_1 = 75 °C.

4. Vykdant magistralinių šil.tinklų rekonstrukcijas, slėgiai bei temperatūros šilumos šaltiniuose gali būti koreguojami.

5. Jei šilumos tinklų papildymai vykdomi iš Elektrinės kai iš jos netiekiama šiluma, papildymo vanduo turi būti duodamas tik į paduodamąją liniją.

6. Superkamos šilumos kiekis nustatomas, vadovaujantis 2014 m. birželio 09d. AB "Klaipėdos energija" generalinio direktoriaus įsakymu Nr.R-11-47 patvirtintu AB "Klaipėdos energija" šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos aprašu, bei VKEKK 2018m.gegužės 16d. Nutarimu Nr.03E-153 patvirtintu Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašu.

7. Hidraulinių bandymų metu šilumos tiekimas vartotojams vykdomas pagal variantus Nr.VII; IX; X ir XI, vadovaujantis patvirtinta hidraulinių bandymų programa.

AB "Klaipėdos energija" technikos direktorius **Vilius Buinevičius**

Šilumos tiekimo tarnybos vadovas **Arūnas Smaguris**

KŠTR viršininko pavaduotojas **Antanas Zubė**